

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2020-07-31-001011-a
Дата формування звіту: 06 липня 2022

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-31-001011-a
Номер договору про закупівлю:	9/10тк
Дата укладення договору про закупівлю:	16 вересня 2020 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	21 021 664,06 UAH
Найменування замовника:	ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02125131
Місцезнаходження замовника:	92703, Україна, Луганська область, місто Старобільськ, площа Гоголя, 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "СПАЙС-БУД"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	33619297

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

04050, Україна, Київська область, Київ, Мельникова, буд.186, офіс 4 , тел.: 380999418405, 380999418405

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція навчального корпусу ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" з розміщенням в частині будівлі гуртожитку для студентів та викладачів за адресою: м. Рубіжне, вул. Померанчука,15 Луганська область

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція навчального корпусу ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" з розміщенням в частині будівлі гуртожитку для студентів та викладачів за адресою: м. Рубіжне, вул. Померанчука,15 Луганська область	ДК021-2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб	93003, Україна, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Померанчука,15	до 25 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю:

16 вересня 2020 — 25 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю:

19 224 488,86 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об'єкт.	Післяоплата	7	Робочі	70
Підписання договору	Відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764, та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 року Замовник може перераховувати Підряднику аванс.	Аванс	7	Робочі	30

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти, отримані у межах виконання проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення і встановлення миру» номер контракту - 2019/413-253) та співфінансування проекту-кошти Державного бюджету України.	21797931 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Відповідно до пункту 1 статті 651 Цивільного кодексу України, пункту 16.4 розділу XVI та пункту 19.6 розділу XIX Договору №9/10ТК від 16.09.2020р., у зв'язку з тим, що строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, що підтверджено листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та листом Підрядника від 15.03.2022 № 15/03 Сторони дійшли згоди розірвати Договір.