

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект
Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КИЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652,
факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **04 жовтня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 №
922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку з затримкою видачі Підрядником вихідних даних, а саме опалубних креслень елементів кільця оправи з канавкою для резини, будівельного завдання на ескалаторне обладнання, враховуючи лист від 27.08.2019 №274/01-КМП ТОВ «Київметропроект», керуючись пунктом 4.3 розділу 4 Договору, пунктом 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, враховуючи вищезазначені обставини, як об'єктивні причини, а також підтверджуючи відсутність порушення строків виконання Робіт передбачених Договором, Сторони дійшли згоди внести до Договору такі зміни.

Сума зобов'язань Сторін на 2019 рік відповідно до планових показників «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затверджених рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049, зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 27 серпня 2019 року №1507, зменшується на 1 317 658,80 грн (один мільйон триста сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят вісім гривень 80 копійок) в порівнянні з розміром суми зобов'язань, визначеним Додатковою угодою від 31.07.2019 №16, та становить 10 799 360,40 грн (десять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч триста шістдесят гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ 20%, з якої:

- 4 924 843,20 грн (чотири мільйони дев'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот сорок три гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «П»);

- 5 874 517,20 грн (п'ять мільйонів вісімсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот сімнадцять гривень 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «Р»), що зазначено у Календарному плані (Додаток 2) до Договору.».

Сторони вирішили внести зміни шляхом коригування «Календарного плану фінансування та виконання робіт» (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди від 31.07.2019 №16 до Договору, та викласти змінену редакцію, як невід'ємну частину Договору, в Додатку 1 до даної Додаткової угоди. Крім цього на виконання вимог постанови Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», Сторони вносять зміни до розділу 13 Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін» в частині номера банківського рахунку, а саме: «...(IBAN UA193510050000026003606868200)...»

Відповідно до втрати чинності з 01.09.2019 року Державних Будівельних Норм України ДБН.2.3-7-2010 «Споруди транспорту метрополітену» та введення в дію ДБН В.2.3-7:2018 «Споруди транспорту метрополітену», Сторони вносять відповідно зміни до підпункту 1.2.1 пункту 1.2 розділу 1 Договору, а також пункту 2.2 розділу 2 Договору. Вищезазначені зміни не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.

Сума Договору після внесення змін до Договору - 140 018 627,35 грн, в тому числі ПДВ 20%;

обсяг виконання робіт після внесення змін - 1 робота

13. Номер додаткової угоди:

17