

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Южненська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація морського порту "Южний")**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38728549**
3. Місцезнаходження замовника: **65481, Україна, Одеська обл. обл., Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-11-14-001695-с**
5. Номер договору про закупівлю: **89-В-ЮЖФ-18**
6. Дата укладення договору: **06 квітня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **China Harbour Engineering company Ltd.**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **91110000710933796P**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Китай, BEIJING, No. 9, Chunxiu Road, Dongcheng District, Beijing, тел.: +380932768385**
10. Дата внесення змін до договору: **22 грудня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: п.4 ч.4 ст.36

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

внесення змін до Додатку 3 до Договору «Календарний графік», шляхом викладення його в новій редакції, що додається, без збільшення загального обсягу робіт та ціни за договором; подовження строку виконання робіт за договором у зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме, у зв'язку із пропуском суден на ділянці днопоглиблення - подовження строку виконання робіт за договором на 6 календарних днів;

без змін істотних умов:

сторони досягли згоди внести зміни до Додатку №2 «Договірна ціна» Договору: заміна обладнання чи його окремої складової та залучення його додаткового обладнання чи його окремої складової без збільшення вартості Робіт, без погіршення якості та без подовження строків виконання Робіт (крім випадків, передбачених Договором), зважаючи на затвердження та введення в дію Індивідуальних ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів, та викласти її (Договірну ціну) у новій редакції.; на підставі зміни курсу гривні до іноземної валюти з підтвердженням офіційного курсу НБУ гривні до іноземної валюти станом на 26.10.2018 (в частині виконаних будівельних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт), виконано перегляд Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору) шляхом укладання Додаткової угоди та викладення її у новій редакції (Додаток № 2 до Договору), без зміни ціни за договором (валюта Договору - долари США).

13. Номер додаткової угоди:

89-В-ЮЖФ-18