

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Філія "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
ТРАНСПОРТУ ГАЗУ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **35633360**
3. Місцезнаходження замовника: **61004, Україна, Харківська обл. обл., Харків, м.  
Харків, вул. Конєва, 16**
4. Номер процедури закупівлі в  
електронній системі закупівель: **UA-2017-11-20-000944-b**
5. Номер договору про закупівлю: **7031/1803000196**
6. Дата укладення договору: **07 березня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи)  
або прізвище, ім'я, по батькові (для  
фізичної особи) учасника, з яким укладено  
договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ ПВО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний  
номер облікової картки платника податків  
учасника, з яким укладено договір про  
закупівлю: **37458729**
9. Місцезнаходження (для юридичної  
особи) або місце проживання (для фізичної  
особи) учасника, з яким укладено договір  
про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61012, Харківська обл., місто Харків,  
ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, будинок 9,  
кімната 2, тел.: 0984008333**
10. Дата внесення змін до договору: **22 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних  
умов договору згідно з частиною  
четвертою статті 36 Закону України «Про  
публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від  
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Виконання робіт з технічного переоснащення пожежної сигналізації технологічно пов'язане в виконанням загально-будівельних робіт з капітального ремонту будівлі інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва 16, в м. Харкові, оскільки передбачає монтаж обладнання систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного пожежогасіння на нових конструкціях (підвісні стелі, гіпсокартонні перегородки тощо) у відремонтованих приміщеннях. Монтаж цих систем до завершення загально будівельних ремонтних робіт в приміщеннях інженерно-лабораторного корпусу є технічно неможливим, про що Підрядник інформував Замовника листом від 06.10.2020 р. вих.№6101 згідно з п.4.4. Договору.**

**Роботи з капітального ремонту будівлі інженерно-лабораторного корпусу виконуються за Договором підряду № 1904000418 від 18 квітня 2019 року. Додатковою угодою №2 строки виконання робіт за цим договором продовжено згідно з п.4 ч.4 ст.36 Закону «Про публічні закупівлі».**

**Таким чином, з огляду на вищенаведені документально підтверджені об'єктивні обставини виникла необхідність продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт без збільшення суми, визначеної в договорі.**

13. Номер додаткової угоди:

**3**