

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Філія "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСПОРТУ ГАЗУ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **35633360**
3. Місцезнаходження замовника: **61004, Україна, Харківська обл. обл., Харків, м.
Харків, вул. Конєва, 16**
4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: **UA-2017-11-20-000944-b**
5. Номер договору про закупівлю: **7031/1803000196**
6. Дата укладення договору: **07 березня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ ПВО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: **37458729**
9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61012, Харківська обл., місто Харків,
ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, будинок 9,
кімната 2, тел.: 0984008333**
10. Дата внесення змін до договору: **19 листопада 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Відповідно до п.4.1 Договору Підрядник повинен закінчити виконання робіт до 31.12.2019 року. Виконання робіт з технічного переоснащення пожежної сигналізації технологічно пов'язане в виконанням загально будівельних робіт з капітального ремонту будівлі інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва 16, в м. Харкові, оскільки передбачає прокладення кабельних трас в нових кабельних каналах, а також монтаж обладнання систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та автоматичного пожежогасіння на нових конструкціях (підвісні стелі, гіпсокартонні перегородки тощо) у відремонтованих приміщеннях. Монтаж цих систем до завершення загально будівельних ремонтних робіт в приміщеннях інженерно-лабораторного корпусу є недоцільним, оскільки таке обладнання може бути пошкоджене при виконанні будівельних робіт.

Договір підряду № 1904000418 на виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва «Капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва 16, в м. Харкові» укладено інститутом 18 квітня 2019 р. Графіком виконання робіт передбачено їх виконання протягом 18 місяців з травня 2019 року до жовтня 2020 року включно. Строк дії договору, встановлений в п.10.1, закінчується 31 грудня 2020 року.

З огляду на вищезазначені об'єктивні обставини, що унеможливають завершення виконання робіт «Технічне переоснащення пожежної сигналізації в інженерно-лабораторному корпусі по вул. М.Конєва 16, в м. Харкові» до завершення будівельних робіт на об'єкті будівництва «Капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва 16, в м. Харкові», доцільне укласти додаткову угоду щодо внесення змін до Договору на виконання будівельних робіт №1803000196 про продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 31.12.2020 року.

13. Номер додаткової угоди:

1