

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛІТЕН"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ,
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-31-000245-b**
5. Номер договору про закупівлю: **625-ДБМ-19**
6. Дата укладення договору: **19 серпня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "Теплоенергоавтоматика"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30390020**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65048, Україна, Одеська обл., Одеса, 65048,
Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
буд.15, офіс 3031, тел.: +380487366003, факс:
+380487366003**
10. Дата внесення змін до договору: **27 травня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

З метою виконання умов Договору в рамках виконання проектних робіт по даному Договору об'єкта «Технічне переоснащення інфраструктури наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену», до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради було направлено для погодження пакет робочої документації, що відноситься до II етапу Календарного плану виконання робіт «Інженерно-геологічні вишукування». Проте, у зв'язку із введення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в роботу вищевказаної установи внесені певні обмеження, що на даний час значно уповільнює отримання погодження робочої документації по об'єкту. Сторони в зв'язку з обґрунтованою потребою зміни строків виконання робіт, керуючись пунктами 12.3, 12.4 розділу 12 Договору, дійшли згоди внести зміни до Договору, шляхом коригування Календарного плану виконання робіт Додаток 2 до Договору та викласти змінену редакцію Календарного плану виконання робіт як невід'ємну частину Договору в Додатку №1 до даної Додаткової угоди. Також, Сторони прийшли до згоди на підставі проведеного обстеження об'єкта проектування, уточнити Договірну ціну (Додаток 3 до Договору), доповнити її відповідними кошторисними розрахунками та викласти доповнену кошторисними розрахунками Договірну ціну, як невід'ємну частину Договору, в редакції Додатку 2 до даної Додаткової угоди без зміни загальної вартості робіт (суми Договору). В зв'язку з введенням в дію ДБН В.2.3-7:2018 «Споруди транспорту метрополітену», змінили підпункт 1.2.1. пункту 1.2 розділу 1 Договору та пункти 2.1, 2.2 розділу 2 Договору. Сума Договору після внесення змін - 19 058 300,00 грн з ПДВ. Обсяг виконання робіт після внесення змін - 1 робота.

13. Номер додаткової угоди:

1