

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **21313677**
3. Місцезнаходження замовника: **30100, Україна, Хмельницька обл. обл., Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-02-000020-b**
5. Номер договору про закупівлю: **19-124-01-19-11323**
6. Дата укладення договору: **12 листопада 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **АТ КІЕП**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **16392628**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл. обл., Київ, 01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 4, тел.: +380442398222**
10. Дата внесення змін до договору: **30 червня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **згідно з п.4 ч. 4 ст. 36 Закону України продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, а саме: перенесення строків виконання проектних робіт до 31.12.2021 в зв'язку з: -обмеженням карантинного періоду, неузгодженням з НЕК «Укренерго» питання видачі вихідних даних щодо приєднання до ОЕС та перенесення терміну закінчення проектних робіт на 2021 рік; - тривалістю переговорів на міжнародному урядовому рівні при реалізації проекту відновлення роботи міждержавної лінії електропередачі «Хмельницький - Жешув 750кВ»**

13. Номер додаткової угоди:

2/19-124-01-19-