

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38728549**
3. Місцезнаходження замовника: **65481, Україна, Одеська обл. обл., Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-03-000035-a**
5. Номер договору про закупівлю: **425-В-ПВФ-19**
6. Дата укладення договору: **01 листопада 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ДП "ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **01128110**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65058, Україна, Одеська обл., Одеса, пр-т Шевченка, 12, тел.: +380487298207, +380482336009**
10. Дата внесення змін до договору: **17 серпня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Інженерна служба вважає за доцільне укласти додаткову угоду № 1 до договору від 01.11.19 № 11А-497/425-В-ПВФ-19 з ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» (далі – Виконавець) щодо виконання робіт «Проектно-вишукувальні роботи (позастандартно) щодо визначення фактичного технічного стану конструктивних елементів причалів №№ 5, 6», укладений із застосуванням процедури «Електронна (допорогова) закупівля», виходячи із наступного.

Станом на сьогодні, відповідно до умов Договору та згідно додатку № 3 до Договору "Календарний план" виконані роботи по етапам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2.

Також, відповідно до п. 2.1.6 Договору, Виконавець зобов'язаний виконати Роботи до 26.06.20. Виконавець надіслав лист щодо укладання додаткової угоди від 10.06.20 № П 14-11/765.

При цьому, враховуючи зайнятість причалів суднами та виконання перевантажувальних робіт, що підтверджується службовим листом головної диспетчерської від 11.02.20 № 842/27-06-01 та листом ДП «МТП «Южний» від 26.02.20 № 1181/12/115/20 (копії додаються), роботи не були виконані в строк по незалежним від Виконавця причин. Загальна кількість підтверджених днів простою складає – 81. Таким чином, керуючись п. 2.4.2 Договору, необхідно внести відповідні зміни щодо строків виконання робіт – викласти п. 2.1.6 Договору в наступній редакції – «Виконати Роботи у строк до 21.10.20», крім того відкоригувати додатки до Договору № 1 – "Програма робіт" та № 3 – "Календарний план".

Після укладання додаткової угоди № 1 вартість робіт та загальний термін виконання Робіт по Договору залишиться без змін.

13. Номер додаткової угоди:

1/154-В-ПВФ-20