

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-10-07-002074-b

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04055950**
3. Місцезнаходження замовника: **79495, Україна, Львівська обл., місто Винники, місто Винники ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА будинок 20**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт дороги по вул. Сагайдачного у м. Винники» (коригування)	ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг	1 роботи	79495, Україна, Львівська область, місто Винники, Сагайдачного	до 31 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	джерело фінансування: кошти місцевого бюджету	Аванс	10	Робочі	30
Дата виставлення рахунку	джерело фінансування: кошти місцевого бюджету	Післяоплата	10	Робочі	70

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОПТИМА"	38756089	79020, Україна, Львівська область, місто Львів, Шевченківський район ВУЛИЦЯ НА НИВАХ будинок 13 офіс 32 0673131223	1 745 074.99 УАН з ПДВ

### 13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

В процесі виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сагайдачного у м. Винники» (коригування) було виявлено необхідність в закупівлі додаткових робіт, не включених в початковий проект. Включення до проекту додаткових робіт є обов'язковим, оскільки без них є неможливим виконання проекту в цілому, у зв'язку із наступними причинами:

Опис причин, чому без виконання додаткових робіт неможливе виконання проекту.

У 2018 році за участю представників Замовника, генерального підрядника, проектною організацією складено Відомість фактичних, додаткових, виконаних і залишкових робіт. На основі вищевказаної відомості, Проектантами було складено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сагайдачного в м. Винники (коригування)», також була проведена експертиза проектно-кошторисної документації по даному об'єкту.

Загальна кошторисна вартість проекту складає 10 751,353 тис. грн. із них:

- 7 542,173 тис. грн. вартість виконаних робіт за проектом

- 3 209,180 тис. грн. вартість завершення робіт

- 1 822,515 вартість додаткових робіт, не включених в початковий проект («Капітальний ремонт дороги по вул. Сагайдачного в м. Винники (коригування)»).

Таким чином, вартість додаткових будівельних робіт не перевищує 50% вартості головного (первинного) договору.

Необхідність виконання додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, була виявлена в процесі виконання договору по капітальному ремонту об'єкту. Включення до проекту додаткових робіт є обов'язковим, оскільки без них є неможливим виконання проекту в цілому.

Для завершення об'єкта в цілому та забезпечення належних технічних показників, архітектурно-планувальних вимог до благоустрою, а також забезпечення необхідного рівня безпеки водіїв і пішоходів необхідно додатково виконати наступні роботи:

- збільшити площу покриття за рахунок влаштування з'їздів і примикань, обрамити влаштовані з'їзди бордюрним каменем;

- збільшити площу тротуарів;

- додатково включити роботи по ремонту горловин існуючих колодязів та виведення їх до проектних відміток;

- перенесення ділянки телефонної каналізації;

- для забезпечення належного водовідведення збільшити протяжність водовідвідних споруд з бетонних лотків, влаштування переливів, влаштування ревізій, влаштування ділянки дощової каналізації закритого типу в обхід існуючої опори лінії електропередач;

- влаштувати пристрої примусового обмеження швидкості типу «Берлінська подушка»;

- додатково встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку.

Додаткове облаштування з'їздів і примикань необхідно для виключення деформацій та руйнувань кромки покриття проїзної частини на заїздах. Для підвищення зручності пішоходів та підвищення безпеки руху прийнято рішення про збільшення площі тротуарів за рахунок влаштування двосторонніх тротуарів на ділянці від вул. І.Франка до вул. Лермонтова, влаштування тротуару на ділянці від буд. №10 до буд. №12, влаштування тротуару до автобусної зупинки на вул. І.Франка.

При виконанні робіт виявлено існуючі оглядові колодязі каналізації, які потрібно вивести до проектних відміток покриття вулиці. При виконанні робіт виявлено, що одна з існуючих опор електропередач 35 кВ розміщена в зоні влаштування водовідвідних споруд. Прийнято рішення влаштувати ділянку дощової каналізації в обхід існуючої опори з додатковим влаштуванням оглядових колодязів.

Оскільки було виявлено, що до водовідвідної системи вул. Сагайдачного скидаються значні об'єми дощових і талих вод з прилеглих вулиць, виникла необхідність виконання додаткових робіт по влаштуванню водовідвідних споруд, зокрема збільшення протяжності водовідвідних бетонних лотків та влаштування переливів між ними. При влаштуванні водовідвідних лотків виникла необхідність перенесення кабельної каналізації на нормативну відстань. Для обслуговування водовідвідної системи з закритих бетонних лотків необхідно додатково передбачити влаштування ревізій. Щоб підвищити безпеку дорожнього руху прийнято рішення про влаштування пристроїв примусового обмеження швидкості типу «Берлінська подушка» та встановлення відповідних дорожніх знаків, а також нанесення осьової дорожньої розмітки холодним пластиком. Роботи знаходяться в межах об'єкту та безпосередньо технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором, що викликає необхідність в укладенні договору з виконавцем робіт. Заміна виконавця робіт може призвести до несумісності та викликати проблеми технічного характеру, пов'язані з виконанням робіт на об'єкті.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 35 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Усі умови, встановлені законом як необхідні для проведення переговорної процедури закупівлі у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, є дотриманими.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII – пункт 6 частини 2 статті 35;
- договір на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Сагайдачного у м. Винники (коригування)» (45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) 01/08/17-02 від 01 серпня 2017 р.
- експертний звіт від 09 липня 2019 року № 14-0327-19
- лист технагляду від 23.09.2019 року № 17
- лист підрядника від 24.09.2019 року № 24/09-19