

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-06-001849-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20593491
Місцезнаходження замовника:	08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе, ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд. 45
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-06-001849-b
Номер договору про закупівлю:	30-06/20
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2020 15:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЛАЙН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39502952
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04053, м.Київ, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3Б, офіс 62, 380675035343
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2020 09:56
Номер додаткової угоди:	4
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Прийняти рішення про необхідність внесення змін до договору №30-06/20 від 30.06.2020 року враховуючи наступне.

У ході виконання будівельних робіт Підрядником було направлено звернення до Замовника (лист №17-12/20-1 від 17.12.2020 р.) щодо необхідності продовження строку виконання робіт до 31 березня 2020 року, а також строку дії договору на аналогічний строк.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону Замовник продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Також відповідно до роз'яснень Мінекономрозвитку від 24.11.2020 року щодо даної підстави зазначається наступне: «Форма документального підтвердження об'єктивних обставин Законом не визначена, оскільки вона залежить саме від обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов'язань щодо передавання товару, виконання робіт, надання послуг. Тому, замовник самостійно визначає форму документального підтвердження таких обставин з дотриманням законодавства.

Так, наприклад, питання щодо обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та їх засвідчення регулюється Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

Питання видатків замовника регулюються Бюджетним кодексом України.

Водночас, враховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливе у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.»

Таким чином, продовжити строк дії договору можливо лише до його завершення - 31.12.2020 року, а також на підставі документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.

Документальне підтвердження таких обставин не має вичерпного переліку та визначається у відповідності до кожного випадку окремо.

Відповідно до листа Підрядника ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЛАЙН» щодо необхідності продовження строків виконання договору, зазначено наступне. У серпні 2020 року відбулося коригування проектно-кошторисної документації, за результатами якого 31.08.2020 року було отримано позитивний експертний звіт. Зв'язку з зазначеними коригуванням було встановлено додаткові обсяги до виконання. За результатами переговорної процедури було укладено з Підрядником договір №05-11/20 від 05.11.2020 року та встановлено строки виконання робіт до 31.12.2020 року.

Водночас, у ході подальшого виконання робіт по обох договорах були виявлені й інші недоліки, які вплинули на строки виконання робіт, зокрема необхідність заміни технології, а також додання нового устаткування до монтажу систем зовнішнього електропостачання. Виникла необхідність покращення якості мереж зовнішнього освітлення, а також додавання елементів арматури по об'єкту будівництва. Враховуючи зазначене, неможливим є виконання і завершального технологічного етапу виконання робіт - завершення гідроізоляційних робіт та проведення випробувань щільності резервуару, його подальша дезінфекція, тощо. Зазначені обсяги робіт є необхідними до виконання, що погоджено авторським та технічним наглядом (дефектні акти надано).

Також частина робіт не може бути виконана відповідно до погодних умов, зокрема ряд робіт по благоустрою території об'єкту.

Враховуючи все вищевикладене, Підрядником було запропоновано строк виконання робіт та дію договору до 31 березня 2021 року, що є достатнім для виконання робіт у повному обсязі, а також надав оновлений графік виконання робіт.

Таким чином, зміни до договору є змінами істотних умов договору.

Відповідно до ч.5 ст.41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;
- 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

У даному випадку договір №30-06/20 від 30.06.2020 року підлягає зміни на підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону.