

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-31-004680-b

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00153100
Місцезнаходження замовника:	36008, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Європейська, буд. 173
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-31-004680-b
Номер договору про закупівлю:	1152/20
Дата укладення договору про закупівлю:	13 жовтня 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Агроімпульс 2016"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40802249
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37840, Україна, Полтавська область, Ковали, Ковали, Хорольський район, Полтавская область, Украина, 0997350023
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 12:48
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Станом на 15.12.2021 р. будівельний майданчик підряднику не передано у зв'язку із тривалою підготовкою замовником будівельного майданчика для можливості подальшої його передачі підряднику, а саме проводився процес отримання дозволу на зайняття земельної ділянки та вирубіки дерев (підрізки дерев і кущів) шляхом пошуку та звернення до уповноваженої особи з боку землекористувача (власника) земельної ділянки, на якій територіально знаходиться будівельний майданчик. На сьогоднішній день надано дозвіл на зайняття земельної ділянки і замовник має змогу передати будівельний майданчик для виконання ремонтних робіт передбачених договором. Оскільки для виконання робіт по договору залишається менше 10 календарних днів, а у відповідності до п. 2.2. Розділу 2 Строк виконання робіт договору: закінчення виконання робіт: впродовж 185 календарних днів з дати передачі будівельного майданчика підряднику, є необхідність в укладанні додаткової угоди N2 із внесенням змін в п. 12.6. щодо продовження строку дії договору до 31.12.2022 р.