

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-25-002495-b

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-25-002495-b
Номер договору про закупівлю:	21-Г-П-ТЛ
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2021 14:26
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "СІНЕРДЖИ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39616396
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02090, Україна, м. Київ, м.Київ,, ВУЛИЦЯ В. СОСЮРИ, будинок 5, +380675004452
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з довготривалою процедурою погодження проектної документації в СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго», яке обумовлено коригуванням теплових навантажень та погодженням проектних рішень, що унеможлиблює отримання дозвільних документів в строки передбачені Договором Додаток № 2 " Календарний план " викладений у новій редакції