

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-14-001113-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Луцької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517736
Місцезнаходження замовника:	43025, Україна, Волинська обл., Луцьк, Волинська обл. м.Луцьк вул. Богдана Хмельницького,19/206
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-14-001113-a
Номер договору про закупівлю:	03
Дата укладення договору про закупівлю:	21 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бетон Брук Сервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34928439
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Вахтангова, будинок 12, 380332280408
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Умовами проведення торгів строк виконання робіт було зазначено "від 24.05.2021 до 31.08.2021". Розгляд скарги Антимонопольним комітетом України призупинив перебіг строків щодо укладених строків щодо укладених рішень замовника. Договір про закупівлю укладено 21.07.2021, і відповідно строк виконання робіт "від 21.07.2021 до 31.08.2021". Стислий термін робіт унеможливило якісне виконання робіт на об'єкті в повному обсязі. Прийнято рішення продовжити строк виконання робіт до 29.10.2021 (Протокол ТК від 31.08.2021 №14).