

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-19-001431-a

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00153146
Місцезнаходження замовника:	64250, Україна, Харківська обл., смт. Донець, вул. Стадіонна, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-19-001431-a
Номер договору про закупівлю:	20060299
Дата укладення договору про закупівлю:	01 березня 2023 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05782912
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76000, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, 76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 23, 380342750582
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 лютого 2025 10:00
Номер додаткової угоди:	7
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Між Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі - Підрядник) та Акціонерним товариством «Укргазвидобування» в особі Газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» (надалі - Замовник) підписаний та задіяний в роботу Договір №20060299 від 01.03.2023 року (надалі - Договір), предметом якого є надання послуг з Облаштування вузлів обліку газу малих витрат (45333000-0 Встановлення газового обладнання). Пунктом 2.1. Договору визначений початок виконання проектних робіт - з дати підписання цього Договору Сторонами та надання Замовником Підряднику всіх необхідних вихідних даних в т.ч. Завдання на проектування.

Підставою для початку проведення проектно-вишукувальних робіт та розроблення робочої документації є надання, в тому числі, технічних умов на проектування.

Після довгих перемовин АТ «Укргазвидобування», філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з Харківською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України" для отримання Технічних умов на проектування були укладені три трьох сторонні договори №562/01-20000-2024, №563/01-20000-2024 та 564/01-20000-2024 від 21.08.2024 з АТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківський завод «Промприлад» та Харківською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Згідно вище наведених договорів, Підрядником 24.09.2024р отримані згадані технічні умови.

У грудні 2024р. Підрядником завершені проектні роботи. З початку січня 2025р. проекти перебувають на погодженні у Харківській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» та Підрядник об'єктивно не може вплинути на пришвидшення такого погодження.

Зі сторони ГПУ «Шебелинкагазвидобування» дані проекти погоджено.

Додатковою угодою №6 від 19.11.2024р. між АТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківський завод «Промприлад» встановлено загальний строк виконання робіт не пізніше 18.02.2025р.

Водночас виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт має відбутися лише після отримання погодження проектів від Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Однак, враховуючи температуру повітря на об'єктах нижче -5 °С, бетонування відповідальних конструкцій (із влаштування фундаментів під ВОГ) при температурі повітря нижче +5 °С забороняється вимогами державних будівельних норм, зокрема ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ Б В.2.7-214:2009, ДСТУ Б В.2.7-170:2008.

Враховуючи вищенаведене, зокрема викладені вище об'єктивні обставини, які унеможливають вчасне виконання Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківський завод «Промприлад» зобов'язань згідно Договору, та керуючись пунктом 4 статті 19 Постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням укладених додаткових угод: №1 від 04.07.23, №2 від 10.10.23, №3 від 29.12.23, №4 від 29.03.24, №5 від 28.08.24 та №6 від 19.11.24 Підрядник листом №79-92 від «11» лютого 2025 року звернувся до ГПУ «Шебелинкагазвидобування» щодо на продовження терміну виконання робіт та дії договору на 60 календарних днів (до 18.04.2025р.).