

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-01-12-009617-a

<b>Найменування замовника:</b>	Національний університет "Чернігівська політехніка"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05460798
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	14035, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Шевченка, 95
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-01-12-009617-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	98
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 лютого 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕНКО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43646898
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 380976800586
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Перегляд «КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ» (Додаток № 14.1.7 до Договору від «16» лютого 2024 року № 98) та «ПЛАНУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ» (Додаток № 14.1.8 до Договору від «16» лютого 2024 року № 98) у зв'язку з виникненням обставин, які спричинили технологічні подовження виконання робіт, а саме у зв'язку з масованими ворожими обстрілами в Україні, тривалістю повітряних тривог по 12-15 годин, введенням аварійних графіків відключення електроенергії та води, які унеможливили виконання робіт у періоди передбачені календарним графіком виконання робіт та планом фінансування робіт, раніше погоджених Сторонами. При цьому перегляд календарного графіку виконання робіт та плану фінансування робіт проведено в межах початку і закінчення виконання робіт, раніше погоджених Сторонами і визначених п. 5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2 Розділу 5 «ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ» Договору від «16» лютого 2024 року № 98.