

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-23-000047-a

Найменування замовника:	З державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38326214
Місцезнаходження замовника:	79053, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-23-000047-a
Номер договору про закупівлю:	254
Дата укладення договору про закупівлю:	10 жовтня 2024 17:02
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КББ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41893845
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79066, Україна, Львівська область, місто Львів, вул. Грунтова, 1, +380965041371
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2024 17:30
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із затримкою виготовлення пиломатеріалів та профільного фарбованого листа (підрядником надано документальне підтвердження від постачальників), Сторони погодили внести зміни до "Графіку фінансування робіт (Додаток 2)" та "Календарного графіку виконання робіт. (Додаток3)" в частині перенесення окремих видів робіт на листопад 2024 р., без зміни істотної умови договору щодо кінцевого строку виконання робіт.