ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-09-001190-a

Найменування замовника:	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2269 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14322859
Місцезнаходження замовника:	28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, будинок 77/95
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-09-001190-a
Номер договору про закупівлю:	178/КЕС
Дата укладення договору про закупівлю:	01 вересня 2023 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38712104
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ 17/3, 380971553779
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 листопада 2023 11:13
Номер додаткової угоди:	2
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю • Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Додаткова угода укладена про наступне: 1. У відповідності до абзацу два п. 8 Постанови КМУ №1275 від 11.11.2022 року, абзацу три п. 19 постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року та пп. 1.3, 3.2, 3.3 угоди № 178/КЕС від “01” вересня 2023 р. по об’єкту: «Капітальний ремонт котельні з заміною твердопаливних котлів військової частини 2269 Національної гвардії України за адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Олександрія, ***», а також відповідно до скорегованої проектно-кошторисної документації від 13.11.2023 року з метою покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі «Сторони» у випадку виникнення додаткових робіт дійшли згоди внести зміни до договору підряду №178/КЕС від “01” 09 2023 р., а саме затвердити в новій редакції: 1.1. п. 1.1. - Підрядник зобов’язується за завданням Замовника в межах дії воєнного стану на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені будівельно-монтажні та інші роботи (код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (в подальшому – роботи) по об’єкту будівництва: «Капітальний ремонт котельні з заміною твердопаливних котлів військової частини 2269 Національної гвардії України за адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Олександрія, ***» (Корегування) (далі – об’єкт), а Замовник приймає результат таких робіт – об’єкт капітального ремонту. 1.2. Додаток №1 – Договірна ціна до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р. 1.3. Додаток №2 – Локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р.. 1.4. Додаток №3 – Зведений кошторисний розрахунок до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р.. 2. «Сторони» підтверджують, що роботи на об’єкті станом на 13.11.2023 року виконано в повному обсязі згідно скорегованої проектно-кошторисної документації, окрім додаткових робіт, що не допускає зриву опалювального сезону 2023-2024, у строк не більше ніж до 15 листопада 2023 р. Для виконання додаткових робіт на об’єкті, а саме встановлення металопластикових віконних та дверних конструкцій затвердити в новій редакції: 2.1. п. 4.2. Строки виконання робіт визначаються відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є невід’ємною частиною цього Договору, в якому визначаються етапи виконання робіт та строки їх виконання. При цьому, Підрядник з метою недопущення зриву опалювального сезону 2023-2024, у будь-якому разі забезпечує завершення робіт (незалежно від наявних кошторисних призначень Замовника), згідно цього Договору у строк не більше ніж до 15 листопада 2023 р, а додаткових робіт з встановлення металопластикових віконних та дверних конструкцій – до 30 листопада 2023 року. 2.2. Додаток №4 – Графік виконання робіт до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р.. 3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання. 4. Дана Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 5. Дана Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання його сторонами. 6. До Договору додаються: - Додаток №1 – Договірна ціна до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р. - Додаток №2 – Локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р.. - Додаток №3 – Зведений кошторисний розрахунок до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р. - Додаток №4 – Графік виконання робіт до договору підряду №178/КЕС від 01.09.2023 р.